

Aan : Raad Beemster
Van : College Beemster
Datum : 11-03-2021
Bijlage : nee
Onderwerp : Voortgang project tijdelijke huisvesting onderwijs en kinderopvang
Zuidoostbeemster
Registratienr. : 1543380

Inleiding

Op 9 december 2020 informeerden wij u over de stand van zaken rond de tijdelijke huisvesting van onderwijs en kinderopvang in Zuidoostbeemster. Sindsdien zijn de nodige stappen vooruit gezet. Met deze memo informeer ik u daarover.

Aanbesteding

Eind januari is de aanbesteding afgerond. De inschrijving van Wagenbouw Bouwsystemen BV (onderdeel van Dutch Cabin Group) kwam als beste uit de bus. Zij onderscheidden zich met name op het gebied van binnenklimaat en indeling van beide gebouwdelen. Zowel gemeente als gebruikers zijn zeer content met deze partij.

De aannemer is direct voortvarend aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van het ontwerp om te komen tot een Definitief Ontwerp dat gereed is voor de vergunningaanvraag die eind maart is gepland. Daarvóór zal het ontwerp aan de welstandscommissie worden voorgelegd voor een pre advies.

Het is ook een aannemer die oog heeft voor de omgeving waarin hij actief is. Zijn ideeën ten aanzien van de organisatie van het werk, de toekomstige transportbewegingen in relatie tot het dagelijkse gebruik van het MFC en de communicatie met de omgeving deelt hij zeer binnenkort met de werkgroep verkeer (waarover later meer), de gebruikers van het MFC, alsmede een vertegenwoordiging van de Medezeggenschapsraad en klankbordgroep van de basisschool. De zorgen en vragen vanuit deze geledingen zal hij zoveel als mogelijk trachten mee te nemen (voorzover dat niet reeds onderdeel uitmaakt van hun plannen) in zijn zogenaamde veiligheidsplan.

Verkeer

In januari zijn de werkgroepen gestart waarin een vertegenwoordiging van alle belanghebbenden (de omwonenden, ouders, onderwijs, kinderopvang en buurthuis samen nadenken over een overzichtelijke inrichting van de omgeving, een goede regulering van het parkeren en het stimuleren van lopen en fietsen naar school. Vanuit de gemeente zijn diverse deskundigen beschikbaar om de werkgroepen indien gewenst te ondersteunen en te adviseren. De deelnemers zijn diverse keren (digitaal) bij elkaar geweest en er hebben twee plenaire digitale sessies plaatsgevonden.

De eerste ideeën uit de werkgroepen zijn medio februari aan de gemeente voorgelegd. Deze zijn beoordeeld en van reactie voorzien. Samen kijken we komende weken hoe we zaken verder kunnen uitwerken. Het is de bedoeling dat in april 2021 de uiteindelijke plannen worden gepresenteerd waarna in mei een besluit kan worden genomen over de verdere uitvoering.

Speelruimte

Door het verwijderen van de voetbalkooi op het zuidelijke schoolplein gaat speelruimte verloren. Bovendien neemt het leerlingenaantal de komende jaren toe met ongeveer een klas per jaar. Daarom kijken we ook naar de mogelijkheden om meer speelruimte te creëren.

Tegenover het MFC ligt speeltuin De Spelemei. Deze willen we structureel beschikbaar maken voor de scholen tijdens schooltijd. Met het bestuur van de speeltuinvereniging en de directeuren van beide basisscholen zijn we in gesprek om te kijken hoe we De Spelemei geschikt en aantrekkelijk kunnen maken voor alle leeftijdsgroepen. Dit alles met als uitgangspunt het behoud van het karakter als 'dorpsspeeltuin' en de maatschappelijke rol van de vereniging (de vele evenementen die zij organiseren). Deze gesprekken verlopen in goede harmonie.

Vanuit de kinderraad Beemster hebben wij het plan mogen ontvangen van een zogenaamde 'Daily Mile' voor basisschool De Bloeiende Perelaar. De Daily Mile is een (landelijk) initiatief om kinderen minimaal 3x per week een kwartiertje op of bij school te laten rennen. Hiervoor willen de kinderen een (verharde) route creëren om de school. Deze route zullen wij vanuit het project faciliteren.