



Nieuwsbrief 2 juli 2021

Tijdelijk gebouw scholen en kinderopvang Zuidoostbeemster

Nieuwsbrief 15

In oktober vorig jaar heeft het college van Burgemeester en Wethouders het besluit genomen over de definitieve tijdelijke locatie voor de basisscholen en kinderopvang op het schoolplein van MFC De Boomgaard in Zuidoostbeemster.

In deze nieuwsbrief vragen wij uw aandacht specifiek voor de werkzaamheden die gaan over het plaatsen van het gebouw aan de noordzijde.

Zuid

De afgelopen week is aan de zuidzijde in 3 dagen succesvol een schoolgebouw geplaatst. Deze wordt in de zomervakantie afgemonteerd. Halverwege de zomervakantie wordt nog een keer een kraan (een Spierings torenkraan) opgesteld om de ramen en noodtrap te plaatsen. Het gebouw wordt met de start van het nieuwe schooljaar gelijk in gebruik genomen.

De gebruikers van het MFC (het Buurthuis, OPSPOR, CPOW en Forte Kinderopvang) zijn tevreden over het resultaat tot nu toe en blij met de goede samenwerking met aannemer Direct Bouw.



Noord

Vanaf aankomende week beginnen de werkzaamheden aan de noordzijde en ook daar willen wij u graag over informeren.

Woensdag 7 t/m vrijdag 9 juli

- Op woensdag 7, donderdag 8 en vrijdag 9 juli parkeren - vanwege de demontage van de noodlokalen - twee werkbusjes op de parkeervakken langs het Middenpad;
- Op donderdag 8 en vrijdag 9 juli worden de units leeggehaald en gedemonteerd.
- De parkeerplaatsen zijn niet meer beschikbaar.


Zaterdag 10 juli

- Zaterdag 10 juli wordt het noodgebouw door de firma BUKO verwijderd;
- De parallelweg en parkeervakken aan het Middenpad zijn dan afgesloten, voor de opstelling van de benodigde kraan. Een aantal vrachtwagens rijden af en aan met onderdelen van de unit. Steeds 1 vrachtwagen parkeert naast de kraan, om de delen van de kraan naar de vrachtwagen over te hevelen. De andere vrachtwagens wachten ergens anders waar meer ruimte is;
- De kraan wordt zaterdag 10 juli rond 6.30 uur geplaatst. De verwachting is dat het noodgebouw rond 16.00 uur is verwijderd;
- Een verkeersregelaar is aanwezig om de transporten te begeleiden.

Maandag 12 juli

- Op maandag 12 juli start de firma Wagenborg met de fundatiewerkzaamheden. Vanaf 12 juli worden de schroefpalen aangebracht en de fundatiepalen geschroefd. Hierover informeren wij u gedetailleerder in de volgende nieuwsbrief.

De bouwplaats wordt ingericht volgens onderstaand plaatje. De parallelweg en parkeerplaatsen aan het Middenpad zijn dan niet meer beschikbaar.



Bouwplaats vanaf 12 juli

Vervolg

In de week van 16 augustus worden de units aan de noordzijde geplaatst met de hijskraan. Het Middenpad is dan een week afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Meer informatie hierover volgt.

Vragen over de bouwwerkzaamheden?

Met wie kunt u contact opnemen als u vragen heeft over de bouwwerkzaamheden?

- Voor algemene vragen over de bouw kunt u mailen naar onderwijs@beemster.net.
- Voor specifieke vragen over de bouw kunt u mailen naar Daniel Lauwen, senior projectleider Direct Bouw, d.lauwen@directbouw.nl
- Op maandagen is er inlooppreekuur van 10:00 tot 11:00 uur in de bouwkeet. U bent van harte welkom.
- Voor dorpszaken is wijkmanager Henk Noordhuis uw aanspreekpunt, ook tijdens de realisatie van de tijdelijke gebouwen. U kunt Henk bereiken door te mailen naar h.noordhuis@purmerend.nl of te bellen naar (0299) 452 452.

Op de hoogte blijven van de planning van de bouwwerkzaamheden?

De weekplanning van de bouwwerkzaamheden staan op de [website](#). Indien nodig actualiseren wij deze planning elke maandag, zodat u op de hoogte blijft van alle bouwwerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Gemeente, Buurthuis, OPSPOOR, CPOW en Forte Kinderopvang



[Facebook](#) [Twitter](#) [Website](#)



[Share](#) [Tweet](#) [Share](#)