

**Domein: Ruimtelijk**

De gemeenteraad van Beemster  
Postbus 7  
1462 ZG MIDDENBEEMSTER

*uw brief van*  
n.v.t.

*uw kenmerk*  
n.v.t.

*ons kenmerk*  
1354781

*datum*  
7 maart 2017

**Onderwerp:** voortgang aanleg voetgangersbrug over Beemsterringvaart Westdijk

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van toezeggingen aan de fractie van de BPP informeren wij u hierbij over de voortgang van de aanleg van de voetgangersbrug over de Beemsterringvaart aan de Westdijk.

In de brief van 13 mei 2016 hebben wij de verwachting uitgesproken dat de voetgangersbrug uiterlijk begin 2017 geplaatst zou worden. Dit is tot onze spijt niet gelukt vanwege een ambtelijke onduidelijke afstemming over de opdrachtverstrekking. Hiervoor bieden wij u onze welgemeende verontschuldiging aan.

Inmiddels is de opdracht helder. De voorbereidingen voor de realisatie van de brug zijn gestart. Gebleken is dat er diverse vergunningen en overleggen nodig zijn. Verder dient een aantal onderzoeken uitgevoerd te worden. Ook worden de subsidiemogelijkheden nog onderzocht. De beoogde subsidie kan pas in het vierde kwartaal van 2017 worden aangevraagd. Naar alle waarschijnlijkheid zal de realisatie van de brug niet geheel gedekt kunnen worden met subsidie en zijn er aanvullende financiële middelen nodig. Hoeveel dit wordt is pas duidelijk na het aanvragen van de subsidie. Op basis van een eerder geplaatste voetgangersbrug worden de totale kosten van de nieuwe voetgangersbrug geschat op minimaal € 70.000,-.

bijlage(n): geen


behandeld door:  
Nick Johansson

telefoonnummer  
0299-452358

Gelet op deze bevindingen vragen wij ons in gemoede af of u vindt dat we onder deze condities door moeten gaan met de realisatie van deze voetgangersbrug.

Graag leggen wij u bovenstaande voor in de volgende commissievergadering agendapunt 9.

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Beemster



A.J.M. van Beek  
burgemeester



H.C.P. van Duivenvoorde  
secretaris